

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения от 25.10.2019 № б/н

с. Сукпак

«14» марта 2022 года

Предмет контроля:

1. Проверка условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на территории сумона «Сукпак» Кызылского района РТ.

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иных объектов.

3. Проверка соблюдения полноты и сроков исполнения обязательств, указанных в условиях концессионного соглашения за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Срок проведения контроля: 14.03.2022

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Муниципального образования сельского поселения сумона Сукпакский Кызылского района в лице комиссии по осуществлению контроля за исполнением соглашения

Председателя комиссии:

Председатель администрации сельского поселения сумона Сукпак Кызылского района - Кужугет А.Н.

Членов комиссии:

Начальник отдела по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры администрации Кызылского района – Сат А.С.

Концессионер – в лице генерального директора ООО «Услуги-Вис» Монгуш Э.Д.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт.

В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – объекты теплоснабжения с инженерно-техническими сооружениями: центральная котельная, расположенное по адресу: Кызылский район, с. Сукпак, ул. Геологов, д. 15, теплотрасса с протяженностью 241,5 м.

2. Реконструкция объекта осуществляется в сроки, согласно следующему графику:

№	Наименование работ		Сроки проведения работ на период 2021 года
1	Ремонт теплотрассы котельной № 1 до ГАОО РТ «Аграрный лицей-интернат РТ»	20 метров	Выполнено, 100 %
2	Промывка и опрессовка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	100 м/п	Выполнено, 100 %
3.	ревизия насосного оборудования	5	Выполнено, 100 %

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществляется.

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

6. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка:
Задолженность по концессионной плате: отсутствует.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер:

- проведен ремонт сетей котельной № 1 до ГАОО РТ «Аграрный лицей-интернат РТ» с протяженностью 20 метров

- промывка и опрессовка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

- ревизия 5 насосного оборудования в котельных № 1.

Учитывая вышеизложенное, Концессионером выполнены работы на 2021 года в соответствии с условиями концессионного соглашения от 25.10.2019 № б/н.

С актом контроля ознакомлен(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись)

Копию акта получил(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия

Кужугет А.Н. _____
(ФИО, подпись)

«14» марта 2022г.

Сат А.С. _____

Концессионер
Монгуш Э.Д. _____
(ФИО, подпись)

«14» марта 2022 г.

