

Группа безопасности котла с манометром	20 шт.	Выполнено	Контрольная дата не наступила
	12	Выполнено	
Сварочные работы при установке расходных материалов	2	Выполнено	Контрольная дата не наступила
Установка котла водогрейного КВР -1,5 ЗИП и вентилятор поддува	1	Выполнено	Контрольная дата не наступила
Установка дымососа ДН – 6,3/1500 (5,5кВт /1500) (левый)	1	Выполнено	
Насос NES 65-40-160-5	1	Выполнено	
	1	Выполнено	

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществляется.

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

6. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка: Задолженность по концессионной плате: отсутствует.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер:

- разработал проектно-сметную документацию на объект концессионного соглашения;
- выполнил ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации;
- выполнил модернизацию теплового пункта и систем;
- выполнил замену системы электроснабжения и электроосвещения;
- частично выполнил ремонт помещений (произвел замену оконных блоков).

С актом контроля ознакомлен(а): _____

(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил(а): _____

(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____

(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент: Комиссия
Саая О.С. _____
(ФИО, подпись)
« 09 » _____ 2024 г.
Монгуш Ч.К. _____
Монгуш

Концессионер
Ооржак Э.Э. _____
(ФИО, подпись, печать)
« 09 » _____ 2024 г.
«СУТ-БАЖЫ»