

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения от 22 октября 2019г.

с. Целинное

«09» января 2022 года

Предмет контроля:

1. Проверка условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на территории сумона «Целинный» Кызылского района РТ.

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иных объектов.

3. Проверка соблюдения полноты и сроков исполнения обязательств, указанных в условиях концессионного соглашения за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Срок проведения контроля: 09.01.2022г.

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Муниципального образования сельского поселения сумона Целинное Кызылского района в лице комиссии по осуществлению контроля за исполнением соглашения

Председателя комиссии:

Председатель администрации сельского поселения сумона Целинное Кызылского района **Саая Орлан Семенович.**

Членов комиссии:

Заместителя председателя комитета – заместитель председателя администрации сельского поселения сумона Целинное Кызылского района Монгуш Марина Яковлевна, специалист администрации Монгуш Чаяна Калдар-ооловна сельского поселения сумона Целинное Кызылского района-

Концессионер – в лице генерального директора ООО «Суг-Бажы» **Ооржак Эрес Эдуартович.**

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – объекты теплоснабжения с инженерно-техническими сооружениями: центральная котельная, расположенное по адресу: Кызылский район, с. Целинное, ул. Рабочая, д. 5 а, теплотрасса с протяженностью 1339,4 м.

2. Реконструкция объекта осуществляется в сроки, согласно следующему графику:

№	Наименование работ		Планируемые сроки проведения работ на период с 2023 по 2025г.		
			I этап: до 31.01.2022 г.	II этап: до 31.01.2023 г.	III этап: до 31.01.2024 г.
1	Текущий ремонт теплотрассы	640	Выполнено Выполнено	Контрольная дата не наступила	Контрольная дата не наступила
	Замена расходных материалов, в том числе	20 шт.			
	Колосники	12			